

Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A.

Cronograma Proyecto:

Reconstrucción de la Red Eléctrica

Sector Guadalupe - Moravia

Nombre de la tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Completado	% Planificado
Proyecto de reconstrucción de la red de Distribución Sector Moravia Guadalupe	950 días	Jueves 17 de Agosto de 2017	Martes 6 de Julio de 2021	42%	45%
Plan del Proyecto	30 días	Jueves 17 de Agosto de 2017	Viernes 29 de Setiembre de 2017	100%	100%
Revisión Estudios de Ingeniería	33 días	Miércoles 10 de Enero de 2018	Viernes 23 de Febrero de 2018	100%	100%
Contratación de Mano de Obra y Equipo	379 días	Lunes 02 de Octubre de 2017	Martes 23 de Abril de 2019	100%	100%
Suministro de materiales	358 días	Lunes 02 de Octubre de 2017	Lunes 18 de Marzo de 2019	100%	100%
Reconstrucción de la red	487 días	Martes 30 de Abril de 2019	Miércoles 28 de Abril de 2021	11%	16%
Macro medición	470 días	Viernes 14 de Junio de 2019	Martes 18 de Mayo de 2021	6%	16%
Cierre del Proyecto	35 días	Miércoles 19 de Mayo de 2021	Martes 6 de Julio de 2021	0%	0%
Hito de Fin	0 días	Martes 6 de Julio de 2021	Martes 6 de Julio de 2021	0%	0%

(Última actualización: Lunes 30 de Setiembre de 2019)